



โครงการภายใต้แผนแม่บท

ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ไตรมาสที่ 2



วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ โดยการจัดหา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
- 2) จัดรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม โดยการจัดระบบชลประทานจัดสร้างทางลำเลียงในไร่นา ปรับระดับพื้นที่ดิน
- 3) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำอย่างเหมาะสม และเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำให้กับชุมชนในพื้นที่หนองหาร
- 4) พัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีกลและวิธีพืช ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดินอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) ปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนกักเก็บน้ำรวมทั้งปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกร
- 6) พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองรับการผลิตภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน บรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับเกษตรกรนอกพื้นที่เขตชลประทาน

งบประมาณ 59,806.1541 ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว 25,947.8423 ล้านบาท (ร้อยละ 43.39)



ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน : กรมชลประทาน



1. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แล้วเสร็จ 34 รายการ ร้อยละ 6.65 (เป้าหมาย 511 รายการ) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 454 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 14 รายการ ยกเลิก 9 รายการ พื้นที่ได้รับการปรับปรุง 19,989 ไร่ ร้อยละ 2.14 (เป้าหมาย 934,963 ไร่)
2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จ 3 แห่ง ร้อยละ 3.03 (เป้าหมาย 99 แห่ง) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 88 แห่ง จัดซื้อจัดจ้าง 2 แห่ง ยกเลิก 6 แห่ง
3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้าง และบางกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
4. โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน แล้วเสร็จ 1 แห่ง ร้อยละ 3.13 (เป้าหมาย 409 แห่ง) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 393 แห่ง จัดซื้อจัดจ้าง 5 แห่ง ยกเลิก 10 แห่ง พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 2,100 ไร่ ร้อยละ 1.27 (เป้าหมาย 165,483 ไร่)
5. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แล้วเสร็จ 4 รายการ ร้อยละ 2.84 (เป้าหมาย 141 รายการ) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 127 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ ยกเลิก 7 รายการ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 61,510 ไร่ ร้อยละ 20.77 (เป้าหมาย 296,185 ไร่)
6. โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม แล้วเสร็จ 4 แห่ง ร้อยละ 4.35 (เป้าหมาย 92 แห่ง) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 88 แห่ง พื้นที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพิ่มขึ้น 2,953 ไร่ ร้อยละ 3.51 (เป้าหมาย 84,129) คราวเรือนรับประโยชน์ 205 คราวเรือน ร้อยละ 2.92 (เป้าหมาย 7,009 คราวเรือน)

หน่วยงาน : กรมประมง



7. โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง พัฒนาพื้นที่ 962 ไร่ ร้อยละ 64.13 (เป้าหมาย 1,500 ไร่) ได้รับประโยชน์ 55,796 คราวเรือน ร้อยละ 64.13 (เป้าหมาย 87,000 คราวเรือน) กำจัดวัชพืช 76,900 ตัน ร้อยละ 76.90 (เป้าหมาย 100,000 ตัน)

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน



8. โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



9. โครงการตัดแปรสภาพอากาศ ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร 59 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 5.36 (เป้าหมาย 1,100 ล้าน ลบ.ม.) ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 32 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 7.11 (เป้าหมาย 450 ล้าน ลบ.ม.)

หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



10. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เป้าหมายขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง อยู่ระหว่างแก้ไขแบบพร้อมกำหนดจุดตั้งดิน/ทบทวนราคากลางให้สอดคล้องกับแบบที่รับแก้/ทบทวน TOR ให้งานสอดคล้องกับงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แล้วเสร็จ 9 แห่ง ร้อยละ 60.00 (เป้าหมาย 15 แห่ง) ปริมาตรกักเก็บน้ำ 265,221 ลบ.ม. ร้อยละ 33.33 (เป้าหมาย 795,800 ลบ.ม.)

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

โครงการส่วนใหญ่ภายใต้แผนฯ เป็นงานก่อสร้างที่ต้องใช้ระยะเวลาและมีขั้นตอนการดำเนินงาน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน กรมชลประทานควรเร่งรัดจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ งานส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะกิจกรรมเชื่อมต่อแหล่งและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานปฏิบัติต้องเร่งรัดดำเนินการวางท่อหลักและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในช่วงน้ำน้อย พื้นที่โครงการบางแห่งขาดแหล่งน้ำต้นทุนการจัดสรรน้ำไม่ทั่วถึง การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่มีไม่เต็มประสิทธิภาพ หน่วยงานระดับพื้นที่ต้องมีแผนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด