

สถานะงบลงทุน เงินกู้ยืมเพื่อปรับปรุงประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567 (ฝ่ายพัสดุ)

	รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบสถานะลงทุน
1	จ้างปรับปรุงห้องประชุมพืงบุญฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  หมายเหตุ : จำนวนเงิน 23,122,700 บาท เป็นไปตามยอดที่ได้ดำเนินการกู้เงินในระบบ	21,188,888.88	-	21,188,888.88	สำนักงานเลขานุการกรม	- ลงนามสัญญา 20 ต.ค. 66 ส่งมอบพื้นที่ 24 ต.ค. 66 ครบกำหนดระยะเวลา 21 เม.ย. 67 - งวดที่ 1 เป็นจำนวน 1,059,444.40 บาท ครบกำหนดวันที่ 23 ธ.ค. 66 - คกก.ตรวจรับพัสดุงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 (อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย) - งวดที่ 2 เป็นจำนวน 635,666.64 บาท ครบกำหนดวันที่ 22 ม.ค. 67 - งวดที่ 3 เป็นจำนวน 7,416,110.80 บาท ครบกำหนดวันที่ 21 ก.พ. 67 - งวดที่ 4 เป็นจำนวน 6,356,666.40 บาท ครบกำหนดวันที่ 22 มี.ค. 67 - งวดที่ 5 เป็นจำนวน 5,720,999.76 บาท ครบกำหนดวันที่ 21 เม.ย. 67
	<b>รวมงบลงทุนทั้งหมด</b>	<b>21,188,888.88</b>	<b>-</b>	<b>21,188,888.88</b>		

หมายเหตุ

- แถบสีขาว  สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว  สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า  สถานะเบิกจ่ายแล้ว