

สถานะงบลงทุน เงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (ฝ่ายพัสดุ)

| | รายการ | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบสถานะลงทุน |
|---|---|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---|
| 1 | จ้างปรับปรุงห้องประชุมห้องบุญฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หมายเหตุ : จำนวนเงิน 23,122,700 บาท เป็นไปตามยอดที่ได้ดำเนินการกันเงินในระบบ | 21,188,888.88 | | 21,188,888.88 | สำนักงานเลขานุการกรม | - ลงนามสัญญา 20 ต.ค. 66 ส่งมอบพื้นที่ 24 ต.ค. 66 ครบกำหนดระยะเวลา 21 เม.ย. 67 - งวดที่ 1 เป็นจำนวน 1,059,444.40 บาท ครบกำหนดวันที่ 23 ธ.ค. 66 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหากับทางบริษัท พีเอ็น อาร์เดค จำกัด เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างบริษัทกำลังดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ - งวดที่ 2 เป็นจำนวน 635,666.64 บาท ครบกำหนดวันที่ 22 ม.ค. 67 - งวดที่ 3 เป็นจำนวน 7,416,110.80 บาท ครบกำหนดวันที่ 21 ก.พ. 67 - งวดที่ 4 เป็นจำนวน 6,356,666.40 บาท ครบกำหนดวันที่ 22 มี.ค. 67 - งวดที่ 5 เป็นจำนวน 5,720,999.76 บาท ครบกำหนดวันที่ 21 เม.ย. 67 |
| | รวมงบลงทุนทั้งหมด | 21,888,888.88 | - | 21,188,888.88 | | |

หมายเหตุ

- แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว