

สถานะงบลงทุน เงินก้อนเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 (ฝ่ายพัสดุ)

	รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบสถานะลงทุน
1	จ้างปรับปรุงห้องประชุมพืงบุญฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	21,188,888.88		21,188,888.88	สำนักงานเลขานุการกรม	- ลงนามสัญญา 20 ต.ค. 66 ส่งมอบพื้นที่ 24 ต.ค. 66 ครบกำหนดระยะเวลา 21 เม.ย. 67 - งวดที่ 1 เป็นจำนวน 1,059,444.40 บาท ครบกำหนดวันที่ 23 ธ.ค. 66 - ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 1) จอ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น 65UQ8000 จำนวน 1 เครื่อง เปลี่ยนเป็น 65UR8050 2) จอ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น 55UQ8050 จำนวน 2 เครื่อง และจอ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ยี่ห้อ LG รุ่น 55UR8050 จำนวน 2 เครื่อง เปลี่ยนเป็น รุ่น 55UR8050 3) กล่องควบคุมสัญญาณผ่าน Network ยี่ห้อ BLUESTREAM รุ่น ACM-200 จำนวน 1 เครื่อง เปลี่ยนเป็น รุ่น ACM-210 - อนุมัติปรับลด-ปรับเพิ่มเนื้องาน และใช้แบบรูปขยายรายละเอียด (Shop Drawing) จ้างปรับปรุงห้องประชุมพืงบุญฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงห้องประชุมพืงบุญฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - งวดที่ 2 เป็นจำนวน 635,666.64 บาท ครบกำหนดวันที่ 22 ม.ค. 67 - งวดที่ 3 เป็นจำนวน 7,416,110.80 บาท ครบกำหนดวันที่ 21 ก.พ. 67 - งวดที่ 4 เป็นจำนวน 6,356,666.40 บาท ครบกำหนดวันที่ 22 มี.ค. 67 - งวดที่ 5 เป็นจำนวน 5,720,999.76 บาท ครบกำหนดวันที่ 21 เม.ย. 67
	รวมงบลงทุนทั้งหมด	21,888,888.88	-	21,188,888.88		

หมายเหตุ

แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ

แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว

แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว